



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลราชครู
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๘๕๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๒	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖			✓	
๔	โครงการตามภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖			✓	
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินฉุกเฉินเบื้องต้น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๓๒.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		
๖	โครงการอบรมให้ความรู้(จัดตั้ง/ทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลราชกรูด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	มี.ค. - พ.ค. ๖๖			✓	
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (หมู่ที่๑-๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (หมู่ที่๕-๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ม.ค. - ก.พ. ๖๖			✓	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มีเย็บเป็นพาหะ (หมู่ที่๑-๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มีเย็บเป็นพาหะ (หมู่ที่๕-๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (หมู่ที่๑-๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๖		✓		
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (หมู่ที่๕-๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๖๐.๐๐	พ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		✓		
๑๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูนอิมมาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๖		✓		


ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินการ	สถานะ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๖		✓		
๑๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๖		✓		
๑๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือนร้อนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		
๑๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตเทศบาล ตำบลราชกรูด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๘๙๓.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๖		✓		
๑๘	โครงการคนไทยอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลราชกรูด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๔.๒๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๙๒๕.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๖		✓		
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลราชกรูด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๑๙๗.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		
๒๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๖,๔๐๐.๐๐	๘,๘๐๓,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		
๒๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๕๔,๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		
๒๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		
๒๔	สมทบกองทุนสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ระดับ ท้องถิ่น	๑๙๕,๑๔๓.๐๐	-	มี.ค.-๖๖			✓	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโคกไทรสามัคคี หมู่ที่ ๗	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๖		✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโตนพรหม หมู่ที่ ๖	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๖		✓		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินการ	สถานะ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเหมืองแห้ง หมู่ที่ ๓	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๖		✓		
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือราชกรูด หมู่ที่ ๓	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ก.พ. - พ.ค. ๖๖	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗
๒๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยท่าเรือกาหยู หมู่ที่ ๑	๑๑๘,๐๓๑.๐๐	๑๑๗,๘๗๔.๙๑	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๓๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสุขสมหวัง หมู่ที่ ๖	๑๐๙,๐๗๕.๐๐	๑๐๘,๕๘๔.๔๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๓๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหัวสะพานช้างแหก หมู่ที่ ๗	๕๙,๐๔๘.๐๐	๕๘,๗๓๗.๒๔	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๗๘๐.๐๐	ม.ค.- เม.ย. ๖๖		✓		
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด	๕๐,๒๐๐.๐๐	๕๐,๒๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๖		✓		
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนุรอันอีมาน	๗๕,๒๐๐.๐๐	๗๕,๒๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๖		✓		
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๔๐.๐๐	พ.ย. ๖๕- ก.ค. ๖๖		✓		
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนุรอันอีมาน	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๙๑๒.๐๐	พ.ย. ๖๕- ก.ค. ๖๖		✓		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินการ	สถานะ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด)	๓๖๐,๑๕๐.๐๐	๓๔๔,๐๗๐.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอหฺมา)	๓๖๐,๑๕๐.๐๐	๔๐๓,๙๙๕.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๓๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขจัดภัย	๑,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๑,๔๕๐.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๔๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองของ	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๓,๐๕๐.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๔๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนกยาง	๑,๔๙๕,๒๐๐.๐๐	๑,๕๐๙,๗๕๔.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๔๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราชกรูด	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๒๓,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๒๗๓.๓๑	ต.ค. - พ.ย. ๖๕		✓		
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๘๓๘.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๖		✓		
๔๕	โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๕๕๕.๐๐	ธ.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖		✓		
๔๖	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๑๘.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๖		✓		
๔๗	โครงการประกวดร้องเพลง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๕		✓		
๔๘	โครงการรวมใจภักดิ์รักสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๑๑๐.๔๐	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖		✓		
๔๙	โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐	ธ.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖		✓		
๕๐	โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชน ในตำบลราชกรูด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๙๕.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๕๑	โครงการส่งเสริมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชน 	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๖๕.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๖		✓		
๕๒	โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๖		✓		
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำและห้องครัวของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอหฺมา	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	-	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต ของเทศบาลตำบลราชกรูด พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รอ รายงาน	สถานะ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๕๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชกรูดประจำปี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๑๑๓.๐๐			✓		
๕๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			✓		
๕๖	โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดประจำปี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐			✓		
๕๗	โครงการตามพระราชดำริพระราชเสาวนีย์ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	๔๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	
๕๘	โครงการการกักป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	
๕๙	โครงการงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่าเรือกาหุ หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๗,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐			✓		
๖๐	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงหลัก รูปทรงแซมเปญ ซอยศรีไพรสนต์ - ซอยวาสนา หมู่ที่ ๗	๑,๓๙๗,๐๗๒.๐๐	๙๖๙,๑๗๐.๐๐			✓		
๖๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๗๒๘ ระนอง	๓๖๖,๙๔๐.๐๐				✓		
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลางรูปทรงแซมเปญ ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ ๔	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๑,๕๕๘.๐๐			✓		
๖๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักเทศบาลตำบลราชกรูด (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐			✓		
๖๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักเทศบาลตำบลราชกรูด (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐			✓		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินการ	สถานะ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๖๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๑๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๖		✓		
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเกาะกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕		✓		
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองแห้งแยกขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๕๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕		✓		
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขาหยวก-ซอยโรงพัก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		✓		
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงงานหล่อท่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		✓		
๗๑	โครงการงานเสริมผิวเหล็กและซ่อมสร้างแอสฟัลต์ คอนกรีต ขยายท่าเรือขุนจรแยกขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๙๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		✓		
๗๒	โครงการงานเสริมผิวเหล็กและซ่อมสร้างแอสฟัลต์ คอนกรีต ขยายท่าเรือขุนจรแยกซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๕๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		✓		
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๖๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕		✓		
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขสมหวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗
๗๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงเหล็ก รูปทรงแซมเปญ ขยายบ้านเหนือสันติ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗
๗๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงเหล็ก รูปทรงแซมเปญ ขยายท่าเรือบ้านช้างแหก หมู่ที่ ๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	ธ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลราชกรูด พบว่าการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลา และควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมี รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง ตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินการโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน